



Point d'avancement des travaux de la digue UMICORE

18 janvier 2021

N. SAUZAY

Les travaux sont encadrés par :

- L'arrêté préfectoral du 30 juin au titre de la loi sur l'eau
- L'arrêté préfectoral d'autorisation de défrichement du 17 juillet 2020

Suite au démarrage des travaux et aux études d'exécution en cours de finalisation, sont en cours d'instruction :

- Une demande de modification du dossier loi sur l'eau (portant sur des points mineurs)
- Une déclaration de forage en vue de la création d'un piézomètre de surveillance de la digue.

- Les travaux préparatoires (sans ouverture du dépôt) sont terminés :
 - Réfection du pont ;
 - Réfection de la route pour limiter l'envol de poussières ;
 - Préparation des pistes d'accès ;
 - Réalisation du bassin de décantation aval ;
 - Défrichage avec tri des espèces invasives ;
 - Dessouchement ;
 - Création des pistes internes sud et nord ;
 - Travaux préparatoires de la bêche ;

- En Parallèle :
 - Suivis environnementaux en cours depuis juillet
 - Suivi des poussières ;
 - Suivi des eaux et sédiments ;
 - Investigations complémentaires, études d'exécution.

- ◆ Planning des travaux :
 - Repli du chantier à la fin du premier semestre

	Janvier	Fevrier	Mars	Avril	Mai	Juin
Travaux de terrassement et de reprofilage						
Confinement						
Végétalisation/Aménagement paysager						
Repli du chantier						

